工程施工品質查核自主檢核表—施工進度

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
三、施工進度					
6.01 施工進度管理	**預定進度：【　　】%** **實際進度：【　　】%**	施工日誌			
6.01.01	施工進度管理	工程預定進度表 施工日誌	□	□	□不適用
6.01.02	預定進度表（或網圖）已依契約規定提送或核定，且符合規定	工程預定進度表 核定函	□	□	□不適用
6.01.03	預定進度表（或網圖）符合實際施工現況，且內容符合需求	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.04	施工中預定及實際進度管制圖	工程預定進度表 施工日誌	□	□	□不適用
6.01.05	地上物拆遷等問題未導致進度落後	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.06	協調管線單位配合施作，未導致進度落後，且符合規定	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.07	預定工程進度表（或網圖）已依變更設計時程配合修正	工程預定進度表 (變更設計後)	□	□	□不適用
6.01.08	進度落後趕工計畫已提送或核定，且符合規定	工程預定進度表 (變更設計後) 核定函	□	□	□不適用
6.01.09	預定進度表（或網圖）已標明進度計算基準	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.10	施工進度已依施工項目分別計算再加權統計，且符合現場實際施工進度	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.11	主辦機關、監造單位或廠商之工程進度一致	施工日誌 監造日誌	□	□	□不適用
6.01.12	施工預定進度表（或網圖），明確標示要徑，易掌控要徑作業進度	工程預定進度表	□	□	□不適用
6.01.13	採取積極作為降低變更設計對施工進度之影響，如不停工變更設計或依契約爭取先行施工	工程預定進度表 (變更設計後)	□	□	□不適用
6.01.99	其他施工進度問題		□	□	□不適用

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
四、規劃設計					
7.00 規劃設計問題					
7.01.00 規劃設計無安全性不良情事					
7.01.01	規範引用得宜	工程圖說 施工規範 施工說明書	□	□	□不適用
7.01.02	參數引用妥適		□	□	□不適用
7.01.03	應變措施規範充足		□	□	□不適用
7.01.04	已考量地盤狀況並確實做好初步踏勘及工址現況調查		□	□	□不適用
7.01.05	工法選用得宜		□	□	□不適用
7.01.06	規劃設計成果未造成施工動線不良		□	□	□不適用
7.01.07	臨時支撐型式及數量適當		□	□	□不適用
7.01.08	安全監測項目及頻率充足		□	□	□不適用
7.01.09	設計成果未危及維護人員工作環境		□	□	□不適用
7.01.10	設計已符合工程定位及功能需求		□	□	□不適用
7.01.11	已依工程規模及特性，分析潛在施工危險，並納入設計及其妥適性		□	□	□不適用
7.01.12	建築物設計確依建築技術規則建築構造編/耐震設計相關規範設計		□	□	□不適用
7.01.13	橋梁設計確依公路橋梁耐震設計規範設計		□	□	□不適用
7.01.99	其他規劃設計無安全性不良情事		□	□	□不適用
7.02.00 規劃設計無施工性不良情事					
7.02.01	施工性佳	工程圖說 施工規範 施工說明書	□	□	□不適用
7.02.02	設計界面整合優良		□	□	□不適用
7.02.03	變更設計次數或金額合理		□	□	□不適用
7.02.04	進度的配置合理		□	□	□不適用
7.02.05	設計考量節能減碳等功能（如綠建築）		□	□	□不適用
7.02.06	對於土地取得之困難度已作說明		□	□	□不適用
7.02.07	對於土地取得之經費已作分析		□	□	□不適用

7.02.08	測量資料、地質資料、水文氣象資料、公共管線資料及其他必須資料充足		□	□	□不適用
7.02.09	工程項目數量計算沒有明顯錯誤、漏項情形		□	□	□不適用
7.02.10	變更設計執行進度順利，未影響工程進度		□	□	□不適用
7.02.11	確依古蹟修復設計需求，設計保護棚架		□	□	□不適用
7.02.99	其他規劃設計有施工性無不良情事		□	□	□不適用
7.03.00 規劃設計有維護性不良情事					
7.03.01	材料耐久性引用規範得宜	工程圖說 施工規範 施工說明書	□	□	□不適用
7.03.02	維修材料取得容易		□	□	□不適用
7.03.03	維護技術容易		□	□	□不適用
7.03.04	契約編列數量計算與圖說核算相符		□	□	□不適用
7.03.05	單價分析表施工項目未重複編列		□	□	□不適用
7.03.06	確依工程會 95.10.30 工程技字第 09500420500 號函，於規劃設計階段考量營建土石方平衡及交換、確認土質種類及數量、避免大挖大填、評估合法處理場所容量或大量者評估自設土資場等原則		□	□	□不適用
7.03.99	其他規劃設計未有維護性不良情事		□	□	□不適用
7.04.00 公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量					
7.04.01	已建構男女空間合理使用比例，如公廁男女比、親子廁所、無障礙空間設備	工程圖說 施工規範 施工說明書	□	□	□不適用
7.04.02	已考量空間安全性，如空間死角、路燈數量、公共女廁座落位置、裝設安全警鈴		□	□	□不適用
7.04.03	已考量不同性別特殊需求，如設置哺乳室		□	□	□不適用
7.04.04	已考量不同性別感受，建構整潔舒適環境，如吸菸非吸菸區規定		□	□	□不適用

7.04.99	其他公眾使用空間之規劃設計已針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事		□	□	□不適用
7.05.00 現代科技與工法之選用					
7.05.01	已充分說明「必要性」判斷的原由 □未考量空間安全性，如空間死角、路燈數量、公共女廁座落位置、裝設安全警鈴 □未考量不同性別特殊需求，如設置哺乳室	工程圖說 施工規範 施工說明書	□	□	□不適用
7.05.02	已提出選用材料及工法適用性之完整評估及學理依據，提供完整規範、標準(國際或國家)或本土科學性試驗報告，作為檢(試)驗之標準		□	□	□不適用
7.05.03	已訂定完整之施工規範		□	□	□不適用
7.05.04	已明確說明施作之專業技術人員應具備的資格或證照		□	□	□不適用
7.05.99	其他選用現代科技與工法已作適當考量情事 □其他公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事		□	□	□不適用
7.06.00	變更設計程序，確依古蹟修復再利用辦法規定召開審查會或邀集專家學者現勘諮詢		□	□	□不適用